



**รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**

**รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

**เทศบาลเมืองประโคนชัย  
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์**



ประกาศเทศบาลเมืองประโคนชัย  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรค ๕ กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองประโคนชัย จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองประโคนชัยต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีเมืองประโคนชัย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)  
เทศบาลเมืองประโคนชัย

**๑.สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

ประกาศเทศบาลเมืองประโคนชัย มีผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีโครงการที่กำหนด ดำเนินการในปี ๒๕๖๙ จำนวน ๗๙ โครงการ จำแนกเป็นโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑๒๓ โครงการ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ และ ๒๕๖๘ (กรณีเกินเงินไว้แล้ว) จำนวน ๓ โครงการ และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                           | โครงการตามแผนดำเนินงาน (โครงการ) | โครงการที่กำหนดดำเนินการในครึ่งปีแรก(โครงการ) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                  |                    |                     | การกำกับแผน            |                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                      |                                  |                                               | ดำเนินการแล้วเสร็จ                               | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | เป็นไปตามแผน (โครงการ) | ล่าช้ากว่าแผน (โครงการ) |
| ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 35                               | 31                                            | 14                                               | 19               | 2                  | -                   | 35                     | -                       |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                 | 21                               | 11                                            | 2                                                | 9                | 9                  | 1                   | 21                     | -                       |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   | 3                                | 1                                             | -                                                | 1                | 2                  | -                   | 3                      | -                       |
| ด้านสาธารณสุข                                        | 7                                | 2                                             | 2                                                | -                | 5                  | -                   | 7                      | -                       |
| ด้านเศรษฐกิจ                                         | 3                                | 1                                             | -                                                | -                | 3                  | -                   | 3                      | -                       |
| ด้านสังคม                                            | 14                               | 11                                            | 3                                                | 5                | 6                  | -                   | 14                     | -                       |
| ด้านการเมืองการบริหาร                                | 17                               | 8                                             | 4                                                | 4                | 9                  | -                   | 17                     | -                       |
| รวม                                                  | 100                              | 65                                            | 25                                               | 38               | 36                 | 1                   | 100                    | -                       |
| ร้อยละ                                               | 100                              | 65                                            | 25                                               | 38               | 36                 | 1                   | 100                    | -                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568-เดือนมีนาคม 2569)

เทศบาลเมืองประโคนชัย

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1)แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                    | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                    |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |
| 1   | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                                                       | 200,000                      | พ.ย. 68                    |                                                     |                      | √                  | คงเหลือ 1,183.65                      | 13,8816.35                               |
| 2   | โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา                                                                 | 50,000                       | ก.ค. 69                    | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 3   | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์                                                                       | 70,000                       | เม.ย 69                    |                                                     | √                    |                    | ดำเนินการ เม.ย. 69                    | 0                                        |
| 4   | โครงการจัดส่งขบวนแห่รถข้าวประกวดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย                  | 120,000                      | ม.ค.69                     |                                                     |                      | √                  | โอนเพิ่ม 30,000                       | 150,000                                  |
| 5   | โครงการสักการะพระพุทธรูปประโคนชัยมหามิ่งมงคล                                                       | 10,000                       | ม.ค. 69                    |                                                     |                      | √                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ                    | 10,000                                   |
| 6   | โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียน ขบวนแห่และรูปสัตว์ประจำปี งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัย | 300,000                      | ก.ค.69                     | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 7   | โครงการจัดงานเทศกาล ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย                                       | 30,000                       | ม.ค.-ก.พ.69                |                                                     |                      | √                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ                    | 30,000                                   |
| 8   | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์”                                        | 20,000                       | มี.ค-เม.ย.69               |                                                     |                      | √                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ                    | 20,000                                   |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                  |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |
| 9   | ส่งทีมร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์”      | 100,000                      | มี.ค.-เม.ย.69              |                                                     |                      | √                  | โอนเพิ่ม 20000                        | 120,000                                  |
| 10  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองตลกคู่พิ                                                                                            | 40,000                       | ต.ค.-พ.ย.68                |                                                     |                      | √                  | คงเหลือ 1,000 บาท                     | 39,000                                   |
| 11  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซชันคัพ                                                                       | 100,000                      | มี.ค.-เม.ย.69              |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 90,800                                   |
| 12  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตลกเกมส์                                                                                           | 80,000                       | พ.ค.-เม.ย.69               |                                                     |                      | √                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ                    | 80,000                                   |
| 13  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล                                                                                                | 40,000                       | ต.ค.-พ.ย.68                |                                                     |                      | √                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ                    | 40,000                                   |
| 14  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเทศบาลด้านยาเสพติด                                                                            | 40,000                       | ต.ค.-พ.ย.68                |                                                     |                      | √                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ                    | 40,000                                   |
| 15  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลด้านยาเสพติด                                                                                 | 100,000                      | ธ.ค.-ม.ค.69                |                                                     |                      | √                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ                    | 100,000                                  |
| 16  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ประโคนชัยเกมส์" | 30,000                       | มี.ค.-เม.ย.69              |                                                     |                      | √                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ                    | 30,000                                   |
| 17  | โครงการแข่งขันกีฬาสกีภายในโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม                                                                               | 300,00                       | ส.ค.-ก.ย.69                |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 18  | โครงการแข่งขันกีฬาสกีภายในโรงเรียนเมืองตลกพิทยาสรรพ์                                                                             | 30 000                       | ส.ค.-ก.ย.69                |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 19  | โครงการแข่งขันกีฬาสกีภายในโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย                                                                                | 20,000                       | ส.ค.-ก.ย.69                |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 20  | โครงการแข่งขันกีฬาสกีภายในโรงเรียนประโคนชัยวิทยา                                                                                 | 20,000                       | ส.ค.-ก.ย.69                |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 21  | โครงการแข่งขันกีฬาสกีภายในโรงเรียนวัดแจ้ง(เศียรคुरूราษฎร์บำรุง)                                                                  | 20,000                       | ส.ค.-ก.ย.69                |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |

| ที่                | โครงการ/กิจกรรม                                                    | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|                    |                                                                    |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |
| 22                 | โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านศรีถาวร                         | 20,000                       | ส.ค.-ก.ย.69                |                                                  | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 23                 | โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองม่วง                        | 20,000                       | ส.ค.-ก.ย.69                |                                                  | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 24                 | โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจารีณภาคฤดูร้อน | 60,000                       | มี.ค.-เม.ย.69              |                                                  | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 60,000                                   |
| 25                 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา                                     | 15,000                       | ต.ค.68-ก.ย.69              |                                                  | √                    | √                  | ระหว่างดำเนินการ                      | 13,500                                   |
| 1.2 แผนงานการศึกษา |                                                                    |                              |                            |                                                  |                      |                    |                                       |                                          |
| 1                  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                        | 3,014,100                    |                            |                                                  | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 1,202,600                                |
| 2                  | โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา                                     | 10,000                       | ต.ค.68-ก.ย.69              | √                                                |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 3                  | โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจำหอสมุดเทศบาลเมืองประโคนชัย | 10,000                       | ต.ค.68-ก.ย.69              |                                                  | √                    | √                  | ระหว่างดำเนินการ                      | 7,970                                    |
| 4                  | โครงการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย                    | 4,383,500                    |                            |                                                  | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 2,159,520                                |
| 5                  | โครงการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนประโคนชัยวิทยา                     | 4,928,000                    | ต.ค.68-ก.ย.69              |                                                  | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 2,409,000                                |
| 6                  | โครงการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนวัดแจ้งฯ                           | 807,400                      | ต.ค.68-ก.ย.69              |                                                  | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 411,400                                  |
| 7                  | โครงการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีถาวร                        | 818,400                      | ต.ค.68-ก.ย.69              |                                                  | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 393,800                                  |
| 8                  | โครงการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองม่วง                       | 717,200                      | ต.ค.68-ก.ย.69              |                                                  | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 356,400                                  |
| 9                  | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                       | 100,000                      | ต.ค.68-ก.ย.69              |                                                  |                      | √                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ                    | 100,000                                  |
| 10                 | โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)                                        | 6,046,400                    | ม.ค.-69                    |                                                  | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 179,4698.62                              |

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                  | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                  |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |
| 1   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทิดไทย หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง ตำบลประโคนชัย                                                                          | 360,000                      | ม.ค.-มี.ค.69               |                                                     |                      | √                  | แล้วเสร็จ                             | 350,500                                  |
| 2   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านสวายสอ ซอยนายโปีะ ประรัมย์ ข้างสระน้ำถึงลาดยางไปหนองไผ่                                                    | 720,044                      | เม.ย.-มิ.ย.69              |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 3   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านประโคนชัย จากถนนลาดยางประโคนชัยโคกขมิ้นถึงโรงฆ่าสัตว์                                                     | 1,845,949                    | มิ.ย.-ก.ย.69               |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 4   | โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 8                                                                                                   | 932,852                      | มิ.ย.-ก.ย.69               |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 5   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยโคกตาด้วง หมู่ที่ 8 บ้านโคกตาด้วง ตำบลประโคนชัย                                                                | 499,000                      | พ.ค.-ก.ค.69                |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 6   | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.จากถนนทรัพย์คุณารักษ์ ไปทางทิศตะวันออก ถึงประตูหลังวัดชัยมงคล หมู่ที่ 7 บ้านประโคนชัย ตำบลประโคนชัย | 238,200                      | พ.ค.-ก.ค.69                |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 7   | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยใช้วิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทาง บร.ถ.129-014 หมู่ที่ 7 บ้านประโคนชัย                     | 8,371,000                    | พ.ค.-ก.ค.69                |                                                     | √                    |                    | ก่อนผู้ผูกพัน 8,352,222               | 0                                        |
| 8   | โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัดป่าหนองม่วง ถึงหมู่ที่ 10                                                   | 2,343,000                    | พ.ค.-ก.ค.69                |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 9   | โครงการก่อสร้างผนังกันดินห้วยละเวีย จากสะพานข้ามห้วยละเวียถึงท่อลอดเหลี่ยมถนนภักดีดำรง                                                           | 1,651,000<br>งบเฉพาะกิจ      | พ.ค.-ก.ค.69                |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |

| ที่                       | โครงการ/กิจกรรม                                                                                    | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|                           |                                                                                                    |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |
| 2.2 แผนงานการพาณิชย์      |                                                                                                    |                              |                            |                                                     |                      |                    |                                       |                                          |
| 1                         | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์                                                                    | 500,000                      | ต.ค.68-ก.ย.69              |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 2.3 แผนงาน : เคหะและชุมชน |                                                                                                    |                              |                            |                                                     |                      |                    |                                       |                                          |
| 1                         | โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน                                                                      | 30,000                       | ม.ค.-มิ.ย.69               |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 2                         | โครงการโรงเรียนปลอดขยะ                                                                             | 20,000                       | ม.ค.-มิ.ย.69               |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 3                         | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวถนนสายประโคนชัย-โคกกลาง หมู่ที่ 2 บ้านประโคนชัย ตำบลประโคนชัย   | 310,100                      | ม.ค.-มี.ค.69               |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 0                                        |
| 4                         | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวถนนสายประโคนชัย-บ้านเขว้า หมู่ที่ 1 บ้านประโคนชัย ตำบลประโคนชัย | 496,200                      | ม.ค.-มี.ค.69               | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการเกษตร

|   |                                                                                                      |        |               |   |   |  |                  |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---|---|--|------------------|--------|
| 1 | โครงการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม                                                            | 50,000 | เม.ย.-มิ.ย.69 |   | √ |  | ระหว่างดำเนินการ | 41,002 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)                                                         | 20,000 | เม.ย.-มิ.ย.69 | √ |   |  | รอดำเนินการ      | 0      |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) | 50,000 | ม.ค.-มี.ค.69  | √ |   |  | รอดำเนินการ      | 0      |



## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

## 4.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่              | โครงการ/กิจกรรม                                                 | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                                 |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |
| 1                | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                  | 600,000                      | ม.ค.-มิ.ย.69               | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 2                | โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน                          | 105,000                      | ม.ค.-มี.ค.69               | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 3                | โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) | 300,000                      | ม.ค.-มี.ค.69               |                                                     |                      | √                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ                    | 37,318                                   |
| 4                | โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                | 63,600                       | มี.ค.-เม.ย.69              | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 5                | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                       | 30,000                       | เม.ย.-มิ.ย.69              | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 6                | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข                                | 30,000                       | ต.ค.-ธ.ค.68                | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 4.2 แผนงานงบกลาง |                                                                 |                              |                            |                                                     |                      |                    |                                       |                                          |
| 1                | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองประโคนชัย              | 400,000                      | ต.ค.-ธ.ค.68                |                                                     |                      | √                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ                    | 400,000                                  |

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

## 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|   |                                                                 |        |               |   |  |  |             |   |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------|---|--|--|-------------|---|
| 1 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน                           | 50,000 | มี.ค.-เม.ย.69 | √ |  |  | รอดำเนินการ | 0 |
| 2 | โครงการถนนคนเดินผลิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ชม ชิม ช้อป หนองระแหงชั้น | 80,000 | เม.ย.-มิ.ย.69 | √ |  |  | รอดำเนินการ | 0 |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|-----|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                 |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |

## 5.2 แผนงานการเกษตร

|   |                                                                    |        |          |   |  |  |             |   |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|--|--|-------------|---|
| 1 | โครงการฝึกอบรมการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000 | มิ.ย.-69 | √ |  |  | รอดำเนินการ | 0 |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|--|--|-------------|---|

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

### 6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|   |                                                                 |         |              |   |   |   |                    |        |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|---|---|---|--------------------|--------|
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ สตรีและบุคคลในครอบครัว | 30,000  | มิ.ย.-69     | √ |   |   | รอดำเนินการ        | 0      |
| 2 | โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว                       | 50,000  | เม.ย.-69     |   |   | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 25,275 |
| 3 | โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองประโคนชัย                 | 100,000 | มิ.ย.-ส.ค.69 | √ |   |   | รอดำเนินการ        | 0      |
| 4 | โครงการจัดทำแผนชุมชน                                            | 10,000  | พ.ย.-ก.พ.69  |   |   | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 26,700 |
| 5 | โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองประโคนชัย             | 30,000  | ส.ค.-69      | √ |   |   | รอดำเนินการ        | 0      |
| 6 | โครงการโรงเรียนปิ่นสุขผู้สูงอายุเทศบาลเมืองประโคนชัย            | 50,000  | ต.ค.-ก.ย.69  |   | √ | √ | ระหว่างดำเนินการ   | 31,350 |
| 7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(ศึกษาดูงาน)        | 300,000 | มิ.ย.-69     | √ |   |   | รอดำเนินการ        | 0      |
| 8 | โครงการเสริมสร้างคุณค่า ผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ                | 50,000  | เม.ย.-69     |   | √ |   | ระหว่างดำเนินการ   | 46,800 |

| ที่                      | โครงการ/กิจกรรม                                                      | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|                          |                                                                      |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |
| 6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |                                                                      |                              |                            |                                                     |                      |                    |                                       |                                          |
| 1                        | โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส                                         | 200,000                      | ต.ค.-ก.ย.69                | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 2                        | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 20,000                       | ต.ค.-ธ.ค.68                |                                                     |                      | √                  | โอนเพิ่ม 10,000 บาท                   | 30,000                                   |
| 6.3 แผนงานงบกลาง         |                                                                      |                              |                            |                                                     |                      |                    |                                       |                                          |
| 1                        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                | 2,4456,000                   | ต.ค.-ก.ย.69                |                                                     | √                    | √                  | ระหว่างดำเนินการ                      | 1,1363,600                               |
| 2                        | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                   | 6,228,000                    | ต.ค.-ก.ย.69                |                                                     | √                    | √                  | ระหว่างดำเนินการ                      | 2,967,000                                |
| 3                        | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                              | 72,000                       | ต.ค.-ก.ย.69                |                                                     | √                    | √                  | ระหว่างดำเนินการ                      | 32,500                                   |
| 6.4 แผนงานสาธารณสุข      |                                                                      |                              |                            |                                                     |                      |                    |                                       |                                          |
| 1                        | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                  | 1,0000                       | ม.ค.-มิ.ย.69               | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |

#### ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

##### 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|   |                                                                            |        |             |  |  |   |                    |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--|--|---|--------------------|--------|
| 1 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 13,000 | ต.ค.-ธ.ค.68 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 13,000 |
| 2 | โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานสำคัญทางราชการ                              | 15,000 | ต.ค.-ธ.ค.68 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 15,000 |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |
| 3   | โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ | 40,000                       | ต.ค.68-ก.ย.69              |                                                     | √                    | √                  | ระหว่างดำเนินการ                      | 10,568                                   |
| 4   | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  | 20,000                       | ก.ค.-69                    | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 5   | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี       | 20,000                       | ส.ค.-69                    | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 6   | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน     | 350,000                      | ก.ค.-ก.ย.69                | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 7   | โครงการจัดงานวันเทศบาล                                         | 30,000                       | เม.ย.-69                   | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 8   | โครงการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ                                | 30,000                       | ม.ค.-มิ.ย.69               | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 9   | โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน                       | 30,000                       | มิ.ย.-69                   | √                                                   |                      |                    | รอดำเนินการ                           | 0                                        |
| 10  | จัดงานวันท้องถิ่นไทย                                           | 30,000                       | มี.ค.-69                   |                                                     | √                    |                    | ระหว่างดำเนินการ                      | 29,750                                   |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|-----|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                 |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |

## 7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|   |                                                               |         |          |   |  |  |             |   |
|---|---------------------------------------------------------------|---------|----------|---|--|--|-------------|---|
| 1 | โครงการอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน | 400,000 | มี.ค.-69 | √ |  |  | รอดำเนินการ | 0 |
| 1 |                                                               | 400,000 |          |   |  |  |             |   |

## 7.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|   |                                                                         |         |               |   |   |   |                  |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---|---|---|------------------|-------|
| 1 | โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมือง ประโคนชัย | 20,000  | เม.ย.-ก.ย.69  | √ |   |   | รอดำเนินการ      | 0     |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระวังอัคคีภัยเบื้องต้น                      | 40,000  | ม.ค.-ก.ย.69   | √ |   |   | รอดำเนินการ      | 0     |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระวังอัคคีภัย                                | 20,000  | ม.ค.-เม.ย.69  | √ |   |   | รอดำเนินการ      | 0     |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรม วันอปพร.                                              | 5,000   | มี.ค.-69      | √ |   |   | รอดำเนินการ      | 0     |
| 5 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล                         | 10,000  | ม.ค.-ก.ย.69   |   | √ | √ | ระหว่างดำเนินการ | 5,100 |
| 6 | โครงการช่วยเหลือประชาชน หลังเกิดสาธารณภัย                               | 100,000 | ต.ค.68-ก.ย.69 |   | √ |   | ระหว่างดำเนินการ | 0     |

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองประโคนชัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|-----|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                 |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|   |                                                                                                                        |        |              |  |  |   |                    |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--|--|---|--------------------|--------|
| 1 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 40,900 | ม.ค.-เม.ย.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 40,000 |
| 2 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน                                                                                                 | 4,000  | เม.ย.-ก.ย.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 4,000  |
| 3 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน                                                                                                 | 4,000  | ม.ค.-ก.ย.69  |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 4,000  |

แผนงานสาธารณสุข

|   |                                     |       |              |  |  |   |                    |       |
|---|-------------------------------------|-------|--------------|--|--|---|--------------------|-------|
|   |                                     |       | ม.ค.-เม.ย.69 |  |  |   |                    |       |
| 1 | ค่าจัดซื้อโทรศัพท์พื้นฐานแบบมีสาย   | 500   | มี.ค.-69     |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 500   |
| 2 | ค่าจัดซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย | 3,200 | ม.ค.-ก.ย.69  |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 3,190 |

แผนงานการศึกษา

|   |                          |        |              |  |  |   |                    |        |
|---|--------------------------|--------|--------------|--|--|---|--------------------|--------|
| 1 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน   | 4,000  | ม.ค.-เม.ย.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 4,000  |
| 2 | ค่าจัดซื้อชั้นไม้ 6 ช่อง | 48,000 | ม.ค.-เม.ย.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 48,000 |
| 3 | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  | 39,600 | ม.ค.-เม.ย.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 39,600 |
| 4 | ค่าจัดซื้อตู้निर्ภย      | 13,000 | ม.ค.-เม.ย.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 13,000 |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|-----|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                 |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|   |                                                                                                                                                     |                         |              |  |   |  |                  |                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--|---|--|------------------|-------------------------|
| 1 | ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ | 2,643,000<br>งบเฉพาะกิจ | มี.ค.-พ.ค.69 |  | √ |  | ระหว่างดำเนินการ | พื้นที่<br>ทม.ประโคนชัย |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--|---|--|------------------|-------------------------|

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงานการศึกษา

|   |                                               |        |              |  |  |   |                    |        |
|---|-----------------------------------------------|--------|--------------|--|--|---|--------------------|--------|
| 1 | ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน               | 96,000 |              |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 96,000 |
| 2 | ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ห้องวิทยาศาสตร์        | 42,000 | มี.ค.-พ.ค.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 42,000 |
| 3 | ค่าจัดซื้อหุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบตัวเต็ม | 14,600 | มี.ค.-พ.ค.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 14,500 |

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานบริหารทั่วไป

|   |                                 |         |              |  |   |  |                                |         |
|---|---------------------------------|---------|--------------|--|---|--|--------------------------------|---------|
| 1 | ค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงไร้สาย | 926,000 | มี.ค.-พ.ค.69 |  | √ |  | ก่อนนี้ผู้куп ระหว่างดำเนินการ | 914,500 |
|---|---------------------------------|---------|--------------|--|---|--|--------------------------------|---------|

แผนงานการศึกษา

|   |                        |        |              |  |   |  |                    |        |
|---|------------------------|--------|--------------|--|---|--|--------------------|--------|
| 1 | ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง | 66,500 | มี.ค.-พ.ค.69 |  | √ |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 66,500 |
|---|------------------------|--------|--------------|--|---|--|--------------------|--------|

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|-----|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                 |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |

**ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**แผนงานบริหารทั่วไป**

|   |                                        |        |              |  |  |   |                           |        |
|---|----------------------------------------|--------|--------------|--|--|---|---------------------------|--------|
| 1 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA           | 11,000 | มี.ค.-พ.ค.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ        | 11,000 |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (1.5 kVA) | 5,700  | มี.ค.-พ.ค.69 |  |  | √ | โอนเพิ่ม300 (สเปคเปลี่ยน) | 5,950  |

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|   |                                                          |        |              |  |  |   |                           |        |
|---|----------------------------------------------------------|--------|--------------|--|--|---|---------------------------|--------|
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*                    | 20,000 | มี.ค.-พ.ค.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ        | 19,900 |
| 2 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | 8,900  | มี.ค.-พ.ค.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ        | 8,800  |
| 3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (1.5 kVA)                   | 5,700  | มี.ค.-พ.ค.69 |  |  | √ | โอนเพิ่ม300 (สเปคเปลี่ยน) | 5,950  |

**แผนงานการศึกษา**

|   |                                                                                  |        |              |  |  |   |                    |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--|--|---|--------------------|-------|
| 1 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                          | 10,000 | มี.ค.-พ.ค.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 9,600 |
| 2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 8,000  | มี.ค.-พ.ค.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 7,950 |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|-----|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                 |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                          |                                          |

แผนงานการพาณิชย์

|   |                                                                           |        |              |   |  |  |                    |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---|--|--|--------------------|---|
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 60,000 | มี.ค.-พ.ค.69 | √ |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 |
| 2 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)          | 8,200  | มี.ค.-พ.ค.69 | √ |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 |
| 3 | เครื่องพิมพ์ชนิดพิมพ์ด้วยความร้อนแบบพกพา                                  | 86,670 | มี.ค.-พ.ค.69 | √ |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 |
| 4 | เครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือแบบพกพา                                        | 80,250 | มี.ค.-พ.ค.69 | √ |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 |

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานเคหะและชุมชน

|   |                                    |        |              |  |  |   |                    |        |
|---|------------------------------------|--------|--------------|--|--|---|--------------------|--------|
| 1 | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 28,500 | มี.ค.-พ.ค.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 28,500 |
| 2 | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9,500  | มี.ค.-พ.ค.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 9,500  |
| 3 | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 19,000 | มี.ค.-พ.ค.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 19,000 |

แผนงานการศึกษา

|   |                        |        |  |  |  |   |                    |        |
|---|------------------------|--------|--|--|--|---|--------------------|--------|
| 1 | ค่าจัดซื้ออ่างหลุมตุ๋น | 24,500 |  |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 24,500 |
|---|------------------------|--------|--|--|--|---|--------------------|--------|

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|-----|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                 |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานการศึกษา

|   |                          |        |              |  |  |   |                    |        |
|---|--------------------------|--------|--------------|--|--|---|--------------------|--------|
| 1 | ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ | 22,000 | มี.ค.-พ.ค.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 21,600 |
|---|--------------------------|--------|--------------|--|--|---|--------------------|--------|

แผนงานการพาณิชย์

|   |                                          |        |              |   |  |   |                    |        |
|---|------------------------------------------|--------|--------------|---|--|---|--------------------|--------|
|   |                                          |        | มี.ค.-พ.ค.69 |   |  |   |                    |        |
| 1 | ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความขุ่น         | 60,000 | มี.ค.-พ.ค.69 | √ |  |   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0      |
| 2 | ค่าจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดค่า PH ของน้ำ | 70,000 | มี.ค.-พ.ค.69 | √ |  |   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0      |
| 3 | ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ    | 60,000 | มี.ค.-พ.ค.69 | √ |  |   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0      |
| 4 | ค่าจัดซื้อเครื่องป้อนสารเคมี(โพส-คลอรีน) | 63,200 | มี.ค.-พ.ค.69 |   |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 57,780 |
| 5 | ค่าจัดซื้อเครื่องป้อนสารเคมี(ฟรี-คลอรีน) | 76,000 | มี.ค.-พ.ค.69 |   |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 64,200 |

ประเภทครุภัณฑ์อื่น

แผนงานการพาณิชย์

|   |            |       |              |  |  |   |                    |       |
|---|------------|-------|--------------|--|--|---|--------------------|-------|
| 1 | ปั๊มแช่น้ำ | 9,100 | มี.ค.-พ.ค.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 6,420 |
|---|------------|-------|--------------|--|--|---|--------------------|-------|

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|-----|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                 |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานบริหารทั่วไป

|   |                                                                                                   |                                 |               |   |  |  |                                       |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|--|--|---------------------------------------|---|
| 1 | โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองประโคนชัย | 865,200<br>กันเงินเบิกจ่ายงบ ๖๘ | ต.ค.68-ก.ย.69 | √ |  |  | กันเงินเบิกจ่ายงบ ๖๘ ระหว่างดำเนินการ | 0 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|--|--|---------------------------------------|---|

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |               |  |  |   |                    |           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--|--|---|--------------------|-----------|
| 1 | โครงการก่อสร้างท่อระบาย คสล.พร้อมบ่อพักและผิวทาง คสล.จากแยกสังฆทัตธำรง ถึงถนนศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านประโคนชัย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ใช้งบ ประมาณประจำปี 2568 เป็นเงิน 2,208,000 บาท ใช้จ่ายเงินสะสมปี 2568 เป็นเงิน 907,000 บาท) | 3,115,000<br>กันเงินเบิกจ่ายงบ ๖๘<br>กันเงินเบิกจ่าย งบ ๖๘ | ต.ค.68-ก.ย.69 |  |  | √ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 3,115,000 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--|--|---|--------------------|-----------|

2.2 แผนงานการพาณิชย์

|   |                                                                                                                                                       |                                  |               |   |  |  |             |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|--|--|-------------|---|
| 1 | โครงการปรับปรุงบ่อกรองทรายโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองประโคนชัย (งบประมาณประจำปี 2568 เป็นเงิน 170,500 บาท ใช้จ่ายเงินสะสมปี 2568 เป็นเงิน 576,000 บาท) | 746,500<br>กันเงินเบิกจ่าย งบ ๖๘ | ต.ค.68-ก.ย.69 | √ |  |  | รอดำเนินการ | 0 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|--|--|-------------|---|

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 31 มี.ค.2569) |                      |                    | ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
|-----|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                 |                              |                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                                       |                                          |

โครงการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|   |                                                                                                                                                 |                                      |               |   |  |  |                                             |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---|--|--|---------------------------------------------|---|
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านประโคนชัย (ขอยคันคลองตะโก-บ้านตาเคือ) ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                   | 74,533<br>ขยายเวลา<br>เบิกจ่ายงบ ๖๗  | ต.ค.68-ก.ย.69 | √ |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ                          | 0 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านประโคนชัย (ขอยข้างโรงฆ่าสัตว์) ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                         | 230,294<br>ขยายเวลา<br>เบิกจ่ายงบ ๖๗ | ต.ค.68-ก.ย.69 | √ |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>ขยายเวลาเบิกจ่ายงบ ๖๗ | 0 |
| 3 | โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านประโคนชัย (ห้วยตาแดง) ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                    | 100,000<br>ขยายเวลา<br>เบิกจ่ายงบ ๖๗ | ต.ค.68-ก.ย.69 | √ |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ                          | 0 |
| 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 8 บ้านโคกตาด้วง (ขอยยายเขียว) ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ | 187,954<br>ขยายเวลา<br>เบิกจ่ายงบ ๖๗ | ต.ค.68-ก.ย.69 | √ |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ                          | 0 |
| 5 | โครงการติดตั้งถังกรองน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านถนนขาด ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                                            | 210,000<br>ขยายเวลา<br>เบิกจ่ายงบ    | ต.ค.68-ก.ย.69 | √ |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ                          | 0 |