

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

ระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนที่ ๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คส.ล.พร้อมบ่อพักหมู่ที่๔(ซอยปลายกระอิ่ง)	๑๖๓,๕๐๐			√		๐	๑๖๓,๕๐๐	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (สายทางโคกตาแล)	๒๖๙,๒๐๐	√				๒๖๐,๖๐๐	๘,๖๐๐	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (ซอยลองเพี้ย)	๒๑๒,๙๐๐	√				๒๐๕,๙๐๐	๗,๐๐๐	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่๑๓ (ซอยโอเลียบช่วงที่๒)	๑๒๒,๖๐๐	√				๑๑๗,๖๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๔ (ซอยตาเร็ด)	๖๘,๐๐๐	√				๖๕,๙๐๐	๒,๑๐๐	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (ซอยยายโป๊ะกับซอยยายนวนย)	๑๔๔,๗๐๐			√		๐	๑๔๔,๗๐๐	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลงหิน คลุก หมู่ที่ ๑๔ (ซอยตาเหล่า)	๓๘,๑๐๐			√		๐	๓๘,๑๐๐	กองช่าง
๘.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลงหิน คลุก หมู่ที่๕ (ซอยจุลลัวันราชอนุสรณ์)	๒๘๘,๒๐๐	√				๒๗๔,๐๐๐	๑๔,๒๐๐	กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต AC หมู่ที่ ๖ (สายวัดชัย มงคล-หนองไผ่)	๔๗๓,๙๐๐			√		๐	๔๗๓,๙๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๐.	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑๐ (ชอยนายชำ สัมครคต)	๔๘,๗๐๐			√		๐	๔๘,๗๐๐	กองช่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑๐ (ชอยนายสะอิ่ง พรหมเอาะ)	๔๓,๗๐๐			√		๐	๔๓,๗๐๐	กองช่าง
๑๒.	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑๓ (ชอยยายระเหย)	๓๗,๔๐๐			√		๐	๓๗,๔๐๐	กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๙ (ชอยผู้ใหญ่รัตน)	๔๙,๙๐๐			√		๐	๔๙,๙๐๐	กองช่าง
๑๔.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ (สายทางต้นโพธิ์ใหญ่)	๔๙๗,๙๐๐			√		๐	๔๙๗,๙๐๐	กองช่าง
๑๕.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านประโคนชัย (ชอย ส.พิชผล)	๓๔,๗๐๐			√		๐	๓๔,๗๐๐	กองช่าง
๑๖.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านศรีถาวร(ชอยดาบหมาย)	๑๔๕,๐๐๐	√				๑๔๕,๐๐๐	๐	กองช่าง
๑๗.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านประโคนชัย (ชอยเกรียงศักดิ์)	๙๑,๐๓๐	√				๙๑,๐๓๐	๐	กองช่าง
๑๘.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ (ชอยประคองพัฒนา)	๘๓,๐๕๐	√				๘๓,๐๕๐	๐	กองช่าง
๑๙.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านประโคนชัย (ชอยร่วมใจพัฒนา)	๒๒๐,๘๐๐	√				๑๖๐,๐๐๐	๖๐,๘๐๐	กองช่าง
๒๐.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ (เลียบบคลองห้วยตะโก)	๒๓๑,๑๐๐			√		๐	๒๓๑,๑๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๑.	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ ๑๓ บ้านประโคนชัย	๔๖๐,๖๐๐			√		๐	๔๖๐,๖๐๐	กองช่าง
๒๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ประโคนชัย (ซอยศาลาไปวัดโค่น)	๓๘๔,๐๐๐			√		๐	๓๘๔,๐๐๐	กองช่าง
๒๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ประโคนชัย (ซอยมั่งมี ช่วงที่ ๒)	๓๐๖,๕๐๐			√		๐	๓๐๖,๕๐๐	กองช่าง
๒๔.	ปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ ประโคนชัย (ซอยแสงประทีป)	๔๓,๒๐๐	√				๔๒,๕๐๐	๗๐๐	กองช่าง
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ (ซอยหนองดงพระ)	๓๑๐,๖๐๐	√				๓๐๙,๘๐๐	๘๐๐	กองช่าง
๒๖.	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ (ซอยศาลางาม)	๑,๐๘๒,๕๐๐	√				๑,๐๘๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กคอสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๒๗๕,๖๐๐	√				๒๗๕,๖๐๐	๐	กองช่าง
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (ซอยตาจิด)	๒๐๙,๘๐๐	√				๒๐๙,๘๐๐	๐	กองช่าง
๒๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสวายสอ(ซอยสัญญา)	๑๐๒,๘๐๐	√				๑๐๒,๘๐๐	๐	กองช่าง
๓๐.	โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสวายสอ	๘๒๙,๐๐๐	√				๘๒๙,๐๐๐	๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐			√		๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๒.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	๑๐๐,๐๐๐			√		๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๓.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐	√				๑๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.
๔.	โครงการฝึกอบรมเด็กวัยน้ำเพื่อเอาตัวรอด	๔๐,๐๐๐		√			๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.2 แผนการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน	๖๙๐,๐๐๐		√			๑๙๐,๑๖๗	๔๙๙,๘๓๓	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน	๑,๓๕๐,๐๐๐		√			๖๗๑,๖๒๖	๖๗๘,๓๗๔	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองม่วง	๑๐,๐๐๐	√				๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๔.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีถาวร	๓๐,๐๐๐	√				๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๕.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองม่วง	๒๔,๐๐๐			√		๐	๒๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนอุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีถาวร	๓๐,๐๐๐	√				๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๐๒,๐๐๐			√		๐	๑๐๒,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๒.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐		√			๐	๔๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๓.	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	√				๒๘๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดหารายได้ เพื่อจัดกิจกรรม สาธารณกุศล ช่วยเหลือประชาชน	๑๐,๐๐๐	√				๑๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม
๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้	๑๒๐,๐๐๐			√		๐	๑๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	๓๐,๐๐๐			√		๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๑๐,๐๐๐			√		๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการแข่งขันฟุตบอล ตลิ่งเกมส์	๘๐,๐๐๐			√		๐	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์”	๑๒๐,๐๐๐	√				๑๑๕,๒๐๐	๔๘๐๐	กองการศึกษาฯ
๓.	อุดหนุนการดำเนินโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประ โคนชัยเกมส์”	๓๐,๐๐๐	√				๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๔.	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	๖๐,๐๐๐		√			๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๕.	โครงการจัดส่งขบวนรถข้าวเข้าประกวดในงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกกประโคนชัย	๙๐,๐๐๐	√				๙๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๖.	อุดหนุนการดำเนินโครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอมปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกกประโคนชัย	๓๐,๐๐๐					๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๗.	โครงการจัดประเพณีวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	√				๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๘.	โครงการจัดประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	√				๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๙.	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑๒๐,๐๐๐			√		๐	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๐.	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐	√				๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๑.	โครงการส่งเสริมรัฐพิธีและวันสำคัญทางราชการ	๑๐,๐๐๐			√		๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๒.	โครงการประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำตามรอยอารยธรรมขอม	๑๕,๐๐๐	√				๑๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๑๓.	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	√				๑๙,๗๕๐	๒๕๐	สำนักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.7 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๘๐๐,๐๐๐		√			๔,๔๖๔,๓๐๐	๔,๓๓๕,๗๐๐	สำนักปลัด อบต.
๒.	สงเคราะห์เบี้ยความพิการ	๒,๗๐๐,๐๐๐		√			๑,๓๑๑,๒๐๐	๑,๓๘๘,๘๐๐	สำนักปลัด อบต.
๓.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๖,๐๐๐		√			๒๗,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการไกล่เกลี่ยขยะมูลฝอย	๒๕๐,๐๐๐		√			๐	๑๗,๔๓๑	สำนักปลัด
๒.	ค่าจ้างเหมาสำรวจรังวัดที่สาธารณะ ประโยชน์	๒๐,๐๐๐			√		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓.	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดผักตบชวา	๕๐,๐๐๐			√		๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๒๐,๐๐๐	√				๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๕.	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐			√		๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๖.	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๓ (เส้นทางโรงฆ่า สัตว์สุกรทอง)	๑๐๐,๐๐๐			√		๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐			√		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
๑.ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่	๓๐	๗,๒๑๙,๐๘๐	๑๖		๑๔		๔,๒๕๒,๕๘๐	๒,๙๖๖,๕๐๐
๒.ด้านการพัฒนาด้านเกษตรมั่นคง	-	-					-	-
๓. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิต	๓๗	๑๕,๒๓๐,๐๐๐	๑๔	๘	๑๐		๗,๔๓๖,๒๔๓	๗,๗๙๓,๗๕๗
๔. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๖	๕๔๐,๐๐๐	๑	๑	๔		๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการ บริหาร	๑	๒๐,๐๐๐			๑		๐	๒๐,๐๐๐
รวม	๗๔	๒๓,๐๐๙,๐๘๐	๓๑	๙	๒๙		๑๑,๗๐๘,๘๒๓	๑๑,๓๐๐,๒๔๗
ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๔๑.๘๙	๑๒.๑๖	๓๙.๑๙		๕๐.๘๙	๔๙.๑๑