



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งานสถิติและวิชาการ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ บ้านประโคนชัย (ซอยปลายกับอิ่ง)	๑๖๓,๕๐๐.๐๐	๑๖๓,๕๐๐.๐๐	๔ ก.ค. ๒๕๖๖	๒ ต.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านประโคนชัย (ซอยตาเหลา)	๓๘,๑๐๐.๐๐	๓๒,๘๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๖	๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านศรีถาวร (โคกตาแล)	๒๖๙,๒๐๐.๐๐	๒๖๐,๖๐๐.๐๐	๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	๗ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านศรีถาวร (ซอยดาบหมาย)	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๕๐๐.๐๐	๓ มิ.ย. ๒๕๖๖	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการยกระดับถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านประโคนชัย (ซอยเกรียงศักดิ์)	๙๑,๐๓๐.๐๐	๗๕,๒๐๐.๐๐	๑๗ ม.ค.๒๕๖๖	๑๖ ก.พ.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล.หมู่ที่ ๑๓ บ้านประโคนชัย (ซอยมั่งมี ช่วงที่ ๒)	๓๐๖,๕๐๐.๐๐	๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๖	๓ ต.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๗	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก โคกตากุย หมู่ที่ ๕ บ้านประโคนชัย (ซอยจุล-ล้วนราชอนุสรณ์)	๒๘๘,๒๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๗ มิ.ย. ๒๕๖๖	๔ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) หมู่ที่ ๖ บ้านประโคนชัย (สายวัดชัยมงคล-หนองไผ่)	๔๗๓,๙๐๐.๐๐	๔๗๓,๙๐๐.๐๐	๘ ส.ค. ๒๕๖๖	๗ ต.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านประโคนชัย (สายโพธิ์ใหญ่)	๔๙๗,๙๐๐.๐๐	๓๘๘,๖๐๐.๐๐	๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.หมู่ที่ ๑๓ บ้านประโคนชัย (ซอยศาลาไปวัดโค่น)	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖	๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	ปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านประโคนชัย (ซอยร่วมใจพัฒนา)	๒๒๐,๘๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒	ปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ ประโคนชัย (เลียบบคลองห้วยตะโก)	๒๓๑,๑๐๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๖	๘ มิ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านประโคนชัย (ซอยประคองพัฒนา)	๘๓,๐๕๐.๐๐	๖๖,๕๐๐.๐๐	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๖	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านประ โคนชัย (ซอย ส.พีชผล)	๓๔,๗๐๐.๐๐	๒๙,๘๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านถนนขาด (ซอยตาเร็ด) ตำบลประโคนชัย	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๕,๙๐๐.๐๐	๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖	๑๖ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ บ้านประโคนชัย (ซอยโอเลียบ ช่วงที่ ๒)	๑๒๒,๖๐๐.๐๐	๑๑๗,๖๐๐.๐๐	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖	๑๔ เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ บ้านประโคนชัย (ซอยลองเพี้ย)	๒๑๒,๙๐๐.๐๐	๒๐๕,๙๐๐.๐๐	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖	๑๗ พ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๑๓ บ้านประโคนชัย	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๓๙๘.๒๑	๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำ และไฟถนน สาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านประโคนชัย	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๖๐๕.๘๘	๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ ๑๓ บ้านประโคนชัย	๔๖๐,๖๐๐	๔๓๑,๐๐๐	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๖	๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านประโคนชัย ซอยตาสายเชื่อมคลองห้วยตะโก	๑๘๓,๕๗๐	๑๘๓,๐๐๐	๓๑ ส.ค.๒๕๖๖	๑๕ ต.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเกษตรมั่นคง

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร และการพัฒนาระบบน้ำใต้ดินตามศาสตร์พระราช

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ชอย ชำ สมัครคต) หมู่ ๑๐	๔๘,๗๐๐.๐๐	๔๘,๗๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ชอยยายระเหย) หมู่ ๑๓	๓๗,๔๐๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๙ (ชอยผู้ใหญ่รัตน)	๔๙,๙๐๐.๐๐	๔๙,๙๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑๐ (ชอยนายสะอั้ง พรหมเอาะ)	๔๓,๗๐๐.๐๐	๔๓,๗๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และดูงาน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม
 กลยุทธ์ที่ ๑๕ ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
 ๔. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๖	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	ฝึกอบรมสอนเด็กว่ายน้ำเพื่อ เอาตัวรอด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒ พ.ค. ๒๕๖๖	๔ พ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ที่ ๑๘ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ๕. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๖,๙๑๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	อาหารเสริม(นม)โรงเรียน	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๖,๙๔๙.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาระบบพื้นฐานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนฯ

(๑๐) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๔๕,๖๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๘๓,๔๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ประโคนชัย	๒๕๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาระบบพื้นฐานด้านสาธารณสุข

(๖) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๖	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนสุขภาพที่ดีพลานามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน /กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมสนับสนุนควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันและ การแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	ให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่า กาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้าน สาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๒๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๖) งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอื่นๆ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	จัดงานวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	จัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๒๐๐.๐๐	๕ มี.ค. ๒๕๖๖	๗ มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	จัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระ ราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ประโคนชัยเกมส์ "	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๖	๓ เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	ประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ อารยธรรมขอม	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐ มี.ค.๒๕๖๖	๒ เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	แข่งขันกีฬากลุ่มตาข่ายเกมส์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๖	๑ เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	ส่งเสริมงานรัฐพิธีสำคัญทางราชการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ	
๙	อุดหนุนโครงการแห่เทียนเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๖ (หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๖	๒ ส.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่๑๓ บ้านประโคนชัย	๔๖๐,๖๐๐.๐๐	๔๖๐,๖๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ ๑๙ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะและลดมลพิษฯ /กลยุทธ์ที่ ๒๐ การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำ
 (๑) แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	ไถฝังกลบขยะมูลฝอย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๓,๑๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	กำจัดผักตบชวาวัชพืชในคลอง สาธารณะ	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๗๐๐.๐๐	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖	๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	ฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ที่ ๒๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /กลยุทธ์ที่ ๒๔ ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากร
 ยึดหลัก ธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	อบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ	

รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สามารถสรุปข้อมูลรายละเอียด ได้ดังนี้

๑. โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๗๒ โครงการ
๒. ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙
๓. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘
๔. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๒
๕. งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๓,๒๓๔,๙๘๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒,๘๑๘,๖๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๑

ปัญหา/อุปสรรค : ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ และการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บางโครงการไม่สามารถดำเนินการตามแผนฯ ที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ ๑. สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะ เวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้จัดทำเอกสารเร่งรัดไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการ

๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ทันในงบประมาณนั้น